

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Consorzio di irrigazione e bonifica

NOVARA

* * *

VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(art. 240 D.Lgs. n. 163/2006)

* * *

Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo
primario costituito dal subdiramatore Pavia

- 1° stralcio funzionale -

(ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione del suo scaricatore)

* * *

Impresa appaltatrice: A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l.

Progetto esecutivo: redatto in data 26/10/2011

Contratto: sottoscritto in data 7/10/2013 e registrato a Novara il 16/10/2013 al n. 4688

Importo complessivo dei lavori: € 11.580.666,91

Concessione: D.M. 6/12/2011 n. 26092 del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

* * *

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11,00 presso la
sede dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, in via Negroni n. 7, si sono costituiti:

- Giuseppe Caresana, nato a Novara il 4/11/1942, domiciliato per la carica in
Novara, via Negroni n. 7, che dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Associazione
Irrigazione Est Sesia, codice fiscale 80000210031, partita IVA 00533360038,

BERTINI S.r.l.
Roberto Bertini



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Roberto Isola)



IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)



che rappresenta nella sua qualità di Presidente;

- Roberto Bertini, nato a Varallo (VC) il 01/04/1962, in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa BERTINI S.r.l. con sede a Riva Valdobbia (VC), partita IVA 01906730021, quale Impresa capogruppo della costituita A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. Riva Valdobbia (VC), come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza sottoscritto in data 4/9/2013, repertorio n. 99.828/14.760;

premessi:

- che nel corso dei lavori l'Appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:
 - **Riserva n. 1:** *“Riconoscimento di maggiori oneri per anomalo andamento del contratto”* - € 4.318.165,91;
 - **Riserva n. 2:** *“Riconoscimento di lavori eseguiti e non contabilizzati”* - € 456.058,32;
 - **Riserva n. 3:** *“Adeguamento dei prezzi contrattuali per tutte le lavorazioni eseguite in tempi diversi dal programma contrattuale”* - € 26.942,18;
 - **Riserva n. 4:** *“Maggiori corrispettivi diretti connessi alla variante inerente la realizzazione del sottopasso alla SP 193 bis”* - inclusa nella riserva n. 7;
 - **Riserva n. 5:** *“Interessi per ritardata certificazione e pagamento SAL n. 5 per lavori a tutto il 31 marzo 2015”* - € 2.236,79;
 - **Riserva n. 6:** *“Interessi da ritardata contabilizzazione degli importi di lavori di cui alla riserva 2”* - € 7.864,09;
 - **Riserva n. 7:** *“Contestazioni in merito al contenuto non condiviso dello schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa con motivato*

BERTINI s.r.l.
Roberto Bertini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dot. ing. Roberto Isola)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)



- dissenso in data 26 ottobre 2015*” - € 38.396,36;
- **Riserva n. 8:** *“Irregolare tenuta del registro di contabilità e immotivata contabilizzazione parziale e in partita provvisoria di lavori regolarmente eseguiti”* - decaduta;
 - **Riserva n. 9:** *“Oneri per la rimozione dei rifiuti depositati da ignoti sulle aree oggetto di intervento”* - riconosciuta in contabilità nell’ultimo SAL;
 - **Riserva n. 10:** *“Oneri per la mancata formalizzazione del nuovo prezzo nell’ambito dell’esecuzione delle lavorazioni sul lotto 3”* - riconosciuta in contabilità nell’ultimo SAL;
 - **Riserva n. 11:** *“Maggiori prestazioni di rinaturazione dell’area di salto”* - € 7.488,00;
 - **Riserva n. 12:** *“Maggiori oneri per prove di collaudo eccedenti quanto previsto dal D.M. 14/01/2008”* - € 21.000,00;
 - **Riserva n. 13:** *“Maggiori oneri diretti per rinvenimento di terreni inquinati”* - riconosciuta in contabilità nell’ultimo SAL;
 - **Riserva n. 14:** *“Oneri per smobilitazione e rimobilitazione del cantiere operante a fine lotto 5”* - decaduta.
- che con l’ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data 21/12/2016 ed esplicitata in pari data, l’importo complessivo delle stesse è risultato essere pari a € 4.878.151,65;
- che il Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Roberto Isola, con nota 24/3/2017 n. 83, ha valutato ammissibili e non manifestamente infondate le riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite del valore così come previsto dall’art. 240, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, e ha comunicato all’A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. l’avvio del procedimento

BERTINI S.r.l.
Roberto Bertini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ing. Roberto Isola)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)



volto al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, proponendo la costituzione di apposita Commissione allo scopo di formulare una motivata proposta di accordo bonario;

- che con nota 11/4/2017 n. 112, la Commissione, nelle persone del dott. ing. Domenico Castelli in qualità di Presidente, del dott. arch. Matteo Milan e del dott. ing. Nicola Guida, in qualità di Commissari, ha comunicato all'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. e all'Associazione Irrigazione Est Sesia di essersi costituita il 10/4/2017 e di avere il compito di formulare proposta motivata di accordo bonario entro 90 giorni dalla data di costituzione e quindi entro e non oltre l'8/7/2017;
- che la Commissione, con nota 5/7/2017, ha trasmesso a quest'Associazione e all'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. la proposta di accordo bonario per l'importo di € 1.144.742,27, ai sensi dell'art. 240, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

tenuto conto

- che l'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l., con nota 12/7/2017 ha accettato entro i termini previsti dall'art. 240, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, la proposta di accordo bonario, non ritenendosi però disponibile ad effettuare l'ultimazione delle migliorie ancora non eseguite;
- che il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, ha convocato l'A.T.I. Bertini S.r.l. – Bertini Aosta S.r.l. per la definizione degli aspetti economici inerenti le suddette migliorie nell'ambito dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006;

considerato

- che con verbale 24/7/2017 sono stati definiti con l'A.T.I. Bertini S.r.l. – Bertini

BERTINI S.r.l.
Roberto Bertini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Roberto Isola)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)




- Aosta S.r.l. gli aspetti economici inerenti le migliorie ed è stato aggiornato l'importo della proposta di accordo bonario;
- che l'Associazione Irrigazione Est Sesia, con Ordinanza 25/7/2017, ha approvato entro i termini previsti dall'art. 240, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, la suddetta proposta di accordo bonario per l'importo di euro 1.080.000,00 (euro unmilioneottantamila/00), a tacitazione delle riserve oggetto del contendere;
 - che il Responsabile del Procedimento, con nota 26/7/2017 ha convocato le parti per la sottoscrizione del presente verbale, presso la sede della Associazione Irrigazione Est Sesia, in via Negroni, 7 a Novara.

Tutto ciò premesso, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2010, l'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di euro 1.080.000,00 (euro unmilioneottantamila/00)

Con la firma del presente accordo l'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, l'Associazione Irrigazione Est Sesia nulla dovrà all'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

BERTINI S.r.l.
Roberto Bertini


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Roberto Isola)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caresana)



L'Associazione Irrigazione Est Sesia provvederà al pagamento della somma convenuta mediante un anticipo nella misura del 40% di 1.080.000,00 euro, pari a euro 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), da erogare contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, mentre la quota a saldo nella misura del 60% di 1.080.000,00 euro, pari a euro 648.000,00 (euro seicentoquarantottomila/00), sarà erogata entro 90 (novanta) giorni, sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal giorno successivo alla suddetta scadenza, saranno dovuti all'A.T.I. BERTINI S.r.l. – BERTINI AOSTA S.r.l. gli interessi, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale dalle parti in segno di completa accettazione.

p. L'A.T.I. BERTINI S.r.l./BERTINI AOSTA S.r.l.

(Roberto Bertini)



ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

(Giuseppe Caresana)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Roberto Isola)

